




海老名市監査委員告示第14号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定により、随時監査（工事監査）の結果を別紙のとおり公表する。

令和6年12月25日


海老名市監査委員

雨宮 徳



海老名市監査委員

清 水



海老名市監査委員

森 下 賢



工事監査結果報告書

1 監査の対象

工期完了時期が令和6年10月から令和7年3月までのもののうちから次の工事を監査対象とした。

- (1) 件 名 海老名市消防署南分署建設工事
(建築工事・機械設備工事・電気設備工事)
- (2) 工事場所 海老名市社家五丁目676ほか1筆

2 監査対象課

消防本部 消防総務課
財 務 部 営 繕 課
財 務 部 契約検査課

3 工事の概要

- (1) 工 期 建 築 工 事：令和5年6月2日から令和6年12月6日まで
機械設備工事：令和5年6月30日から令和6年12月6日まで
電気設備工事：令和5年7月26日から令和6年12月6日まで
- (2) 契約金額 建 築 工 事：638,000,000円（消費税含む）
変 更 金 額：666,164,400円（消費税含む）
機械設備工事：81,799,960円（消費税含む）
電気設備工事：87,230,000円（消費税含む）
- (3) 施工業者 建 築 工 事：株式会社渡辺組 代表取締役 渡邊 一郎
機械設備工事：株式会社勝栄工業 海老名支店
取締役支店長 後藤 準一
電気設備工事：たちばな無線株式会社 代表取締役 笠間 博幸
- (4) 進 捗 率 建 築 工 事：72.0%
機械設備工事：76.3%
電気設備工事：90.0%
(いずれも令和6年10月4日時点)
- (5) 概 要 敷 地 面 積：1,791.13㎡
建 築 面 積：681.83㎡
延 床 面 積：1,001.27㎡
規模・構造：鉄筋コンクリート造2階建

4 工事監査実施日

令和6年10月4日（金）

5 監査の方法

監査委員が工事技術面の専門的知識を有する技術士とともに、関係部局職員の事情聴取を行いながら、工事関係書類及び工事現場の監査を実施した。

6 監査の結果

監査の結果、計画、設計、積算、契約、施工（工程管理・品質管理・写真管理・出来形管理・安全管理・廃棄物処理）等の各段階における技術的事項について調査した結果、概ね適正に行われていた。

なお、工事現場調査において、施工上留意すべき事項のうち軽易なものについては口頭で注意した。

7 意見

監査の結果は上記のとおりであるが、今後の適正な工事施工に資するため、監査対象課に伝えた意見は次のとおりである。

クレーンの始業点検、旋回範囲の区分けなどの安全対策がされていた。ただし、クレーンの周囲を作業員が通行するための作業通路の区分けと標識がないことから、設置されることを勧める。

有資格者一覧は、労働安全衛生法で作業場の見やすい箇所に掲示することが望ましいとされている。建築工事、電気設備工事、機械設備工事のいずれも有資格者の一覧表の掲示が無かった。特別教育、技能講習、免許の順で正しく記載されることを勧める。

外部仮設足場は、これから撤去の予定とのことであったが、足場に登れる状態で積載荷重や頭上注意などの標識が全て撤去されていたのは、不安全に繋がるので注意が必要である。