

海老名市中学校給食調理施設建設工事の工期が 建設資材等の納期遅延により延長

現在、建設中の「海老名市中学校給食調理施設（海老名市食の創造館増築棟）」の建設資材等が社会経済情勢の影響による納期遅延により、工期が延長となりましたので報告します。

1 施設概要

- (1) 名称：海老名市食の創造館増築棟
 - (2) 場所：海老名市中新田四丁目12番地内（食の創造館東側）
 - (3) 構造規模：重量鉄骨造3階建て（杭基礎地下約25m）
 - (4) 延床面積：2,209 m²
 - (5) 工事契約額
 - ・建築：693,000,000円 ㈱渡辺組
 - ・機械設備：349,800,000円 第一セントラル設備㈱神奈川支店
 - ・電気設備：192,500,000円 井上電気㈱
 - ・厨房設備：248,600,000円 ㈱アイホー横浜営業所
 - ・昇降機設備：61,600,000円 三菱電機ビルソリューションズ㈱横浜支社
- 合計：1,545,500,000円
給食提供能力：最大4,500食 標準4,100食

2 全体工期の延長

- (1) 当初工期：令和4年6月17日～令和5年7月12日
- (2) 変更工期：令和4年6月17日～令和6年1月末（約6カ月の延長）

3 工期延長の理由

- 基礎杭、鉄骨柱等の製作納期の遅延により現場施工が遅れる見込み（当初予定より2カ月の遅れ）
- 受変電設備等機器類の製作納期の遅延により現場施工が遅れる見込み（当初予定より8カ月の遅れ）

◎この件に関するお問い合わせ

海老名市 財務部 営繕課 電話 046・235・8452