



B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計												0			
番号														備考	
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
C-1-1	下水道	一般	海老名市	直接	海老名市	汚水樹蓋等交換事業	300箇所 104箇所	海老名市						31 9	
合計												31 9			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	
C-1-1	基幹事業の主要な管渠に接続する本管流末の汚水樹をコンクリート蓋等から塩ビ樹に交換することにより耐震対策を図る。														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の状況		①耐震診断の実施により、下水道施設における耐震性が把握できた。 ②市内下水道施設の長寿命化調査により、状況を把握することが出来た。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 下水道施設における地震対策率を0% (H23) から6% (H27) に増加させる。	最終目標値	6.0%	目標値と実績値に差が出た要因	調査詳細診断の結果、工事の必要が無いとの診断がされたため、達成率が0%となった。
		最終実績値	0.0%		
	指標② 下水道施設における長寿命化計画策定率を0% (H23) から18% (H27) に増加させる。	最終目標値	18.0%	目標値と実績値に差が出た要因	積極的に事業を推進した結果、最終目標値を上回ることが出来た。
		最終実績値	28.0%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		・管渠・マンホール蓋長寿命化調査を実施したところ、当初想定していた数値よりも早急に必要とされる延長、箇所とも減少した。 また、総合地震対策計画調査の結果を踏まえ、早急に対応すべき箇所のみ実施した。			
3. 特記事項（今後の方針等）					
① 地震対策を行う上で必要な調査を積極的に行い、工事が必要な箇所が生じた際には計画的に進めていく。 ② 緊急輸送路など未調査箇所の整理を行い、短年で調査を終えるよう計画的に進めていく。 算定式については、基幹事業の内容と相違が無いよう計上していく。					





