

入札に関する質疑

件名	(工事) 6122_ (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事用地建築物解体工事	
受付日	質疑	回答
5/14	<p>1. 工事概要4に外構構造物等除去工事、伐採・抜根、その他敷地内残置物（石等）と記入されておりますが、細目別内訳（P6）では植栽撤去、高木積込運搬含む15本と記入されており、抜根項目がありませんので、抜根処分は別途でよろしいでしょうか。</p> <p>2. S造一部木造建屋地下1階、地上3階建物解体工事にて、細目より内訳（P5）に地下室部の項目がありませんので、地下室解体は別途でよろしいでしょうか。</p> <p>3. アスベスト除去処分にて、別紙明細（P8）に記入されておりますが、石綿含有外壁仕上げ材はS造地下1階、地上3階建の外壁、又はS造2階建の外壁か御指示願います。</p> <p>4. 解体完了後、整地外周に仮囲いを設置しないで良いですか。</p>	<p>1. 含んでいます。</p> <p>2. S造一部木造建屋解体に含んでいます。</p> <p>3. CB鉄骨木造地下1階付3階建ての外壁に含有しています。</p> <p>4. 受注者が道路に接する面は既存フェンスを存置又は復旧します。</p>