

入札に関する質疑

件名	(工事) 7121_第二高齢者生きがい会館作業場空調設備設置工事	
受付日	質疑	回答
5/2	<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エアカーテンは壁据付、天井据付どちらでの据付方法を採用されてますでしょうか。 2. エアカーテンは電磁接触器不要ということで宜しいでしょうか。 3. 室外機設置予定場所の床面はどのような状態でしょうか。(基礎の有無、床レベルの調整の有無、架台の有無、室外機固定方法等) についてご教示願います。 4. 室内外機のドレンの端末処理はどのようになりますでしょうか。 5. アスベスト調査は見込まれていませんが、撤去該当材に関してはアスベスト含有はなしと判断されているということでしょうか。また、分析調査は行われていますでしょうか。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天井据付けを採用しています。 2. 今回工事ではコントロールスイッチを用いての運転を採用しており、当該スイッチの接点容量を超えないため電磁接触器は不要です。 3. 基礎なし、床レベル調整なし、架台なし、室外機固定方法：スライドブロックを想定していますが、協議のうえ決定とします。 4. ドレン排水は垂れ流しとなります。 5. 当該施設は2019年に建築されたため、アスベスト不含有として判断しています。そのため分析調査は実施していません。