

入札に関する質疑

件名	(工事) 8111_第一高齢者生きがい会館外装改修工事	
受付日	質疑	回答
4/10	<p>1</p> <p>数量書 P4 1.屋根・樋改修工事 ウレタン塗膜防水+遮熱用シリコントップコートの見積り参考メーカー及び商品名をご教示願います。</p> <p>数量書 P4 1.屋根・樋改修工事 ウレタン塗膜防水+遮熱用シリコントップコートは下地調整共と記載されていますが、下地調整方法をご教示願います。</p> <p>数量書 P4 1.屋根・樋改修工事 ウレタン塗膜防水+遮熱用シリコントップコートはボルト頭処理共と記載されていますが、図面番号 A-9 屋根伏図の緊締ボルトの仕様のことでしょうか。 又、緊締ボルトの下地補修方法をご教示願います。</p> <p>数量書 P5 2.外壁改修工事 特殊フッ素樹脂クリヤー塗装の見積り参考メーカー及び商品名をご教示願います。</p>	<p>1) 田島ルーフィング 高靱性ウレタン塗膜防水 (GO-JIN) 高耐久・高反射型シリコン変性アクリルウレタン系保護塗料 (OT コートシリコンクール) (仕様番号 KGO-2HS-SC)</p> <p>2) 高圧洗浄、鉄鋼面の下地調整改修仕様 RB 種および錆止めです。</p> <p>3) 緊締ボルトおよび折板支持材等のボルトのことです。 高圧洗浄、鉄鋼面の下地調整改修仕様 RB 種および錆止めです。</p> <p>4) SK化研 プレミアム UV クリヤーF</p>

4/10	1	<p>数量書 P5 2.外壁改修工事 特殊フッソ樹脂クリヤー塗装は高圧洗浄・下地調整共と記載されていますが、高圧洗浄の水圧及び下地調整の方法をご教示願います。</p> <p>数量書 P5 2.外壁改修工事 機器類養生費は1式記載となっていますが、積算上の労務費数量をご教示願います。</p> <p>図面番号 A-9 屋根伏図 ドレンφ75 清掃と記載されていますが、数量書には記載がありません。ご教示願います。</p> <p>図面番号 A-9 屋根伏図 軒樋 硬質塩ビ製 150 角 清掃の上 DP 塗装と記載されていますが数量書には記載がありません。ご教示願います。</p> <p>図面番号 A-11 改修立面図 縦樋 VP75 φ 存置 清掃と記載されていますが、数量書には記載がありません。ご教示願います。</p> <p>図面番号 A-14 及び A-15 風除室廻り既存平面図及び改修平面図 既存1階平面図に SUS 手摺 HB00 撤去、改修1階平面図に SUS 手摺 HB00 新設と記載されていますが、数量書には記載がありません。ご教示願います。</p> <p>図面番号 A-14 及び A-15 風除室廻り既存平面図及び改修平面図 既存1階平面図に手摺基礎 撤去、改修1階平面図に手摺基礎 新設と記載されていますが、数量書には記載がありません。ご教示願います。</p>	<p>5) 高圧洗浄水圧は 50~100Mpa です。 下地調整はコンクリート面、ALC パネル面および押出成形セメント板面の下地調整改修仕様 RB 種を準用して積算しています。</p> <p>6) 普通作業員 1.25 人です。</p> <p>7) 数量書 P4 1.屋根・樋改修工事 高圧水洗に含みお見込み下さい。</p> <p>8) 数量書 P4 1.屋根・樋改修工事 DP 塗装 軒裏等に含みお見込み下さい。</p> <p>9) 数量書 P5 2.外壁改修工事 高圧水洗に含みお見込み下さい。</p> <p>10) 数量書 P7 4.その他附帯工事 手摺取外・再取付に含みお見込み下さい。</p> <p>11) 新設は数量書 P6 4.その他附帯工事 かポート基礎工事に、撤去は数量書 P7 根切り~カッター入れに含みお見込み下さい。</p>
------	---	--	---