

入札に関する質疑

件名	(工事) 8126_旧消防署南分署解体工事	
受付日	質疑	回答
6/4	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図面番号 A-03 【解体条件】建物解体範囲は GL-2100mm (基礎下端) とすることとありますが、杭に関しても同様と考えてよいでしょうか？</li> <li>・ 石綿含有検査 7か所は数量表に見込んでありますが、事前に石綿調査を行っているのでしょうか？もし、調査を行っているのなら調査結果を開示していただくことは可能でしょうか？</li> <li>・ 今回の石綿含有調査の結果、石綿含有建材を発見した場合、金額変更及び工期延長するものとして考えてよいでしょうか？</li> <li>・ 数量表に石綿除去工事が見当たらないのですが、現時点では石綿除去作業は無しと考えてよいでしょうか？</li> <li>・ PCB 使用機器が発見された場合の処理は現場保管又は処理方法の指示があると考えてよいでしょうか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 杭は残置としています。</li> <li>・ 耐火被覆等レベル 1 に該当する箇所は調査済みです。契約後、調査結果報告書を開示します。</li> <li>・ 契約約款 (工事請負) に基づき対応します。</li> <li>・ よろしい。</li> <li>・ PCB は調査済みです。該当機器はありません。</li> </ul>
6/4	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ. PCB を含む含有機器類等については、含まれていない事が確認済みという事で宜しいですか。</li> <li>ロ. 建物解体範囲は、GL-2100mm (基礎下端) とありますが、既存 AC 杭は残置で宜しいですか。また、杭頭の処理状況をご指示下さい。</li> <li>ハ. 既存矩計図に記載の、硬質木毛セメント板、天井裏のロックウール、梁型：石綿吹付は石綿含有検査の対象になっていませんが、含有していない事を確認済みで宜しいですか。</li> </ul>	<p>イ.PCB は調査済みです。該当機器はありません。</p> <p>ロ.杭は残置としています。杭頭の処理状況については、図面 A-13 杭頭詳細図をご覧ください。</p> <p>ハ.ご質疑の仕上げ材含めレベル 3 の検査対象については、現場監督員と協議の上、最終決定とします。なお、耐火被覆等レベル 1 に該当する箇所は調査済みです。契約後、調査結果報告書を開示します。</p>

6/10	1	<ul style="list-style-type: none"><li>・耐火被覆等レベル1の調査結果を教えてください。</li><li>・耐火被覆等レベル1が含まれている場合、契約約款（工事請負）に基づき対応します。となっていますが変更契約をしていただけるという事で宜しいでしょうか。</li><li>・公表されている予定価格には石綿含有建材が見込まれていないという事で宜しいでしょうか。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・耐火被覆等レベル1の調査結果は、アスベスト含有なしです。</li><li>・よろしい。</li><li>・よろしい。</li></ul>
------	---	---	---