

入札に関する質疑

件名	(工事) 8140_中新田保育園びよびよ棟空調改修工事	
受付日	質疑	回答
7/1	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・M-03 機器表の AC-4 の付属品に化粧パネルが記載されていますが、壁掛形に化粧パネルの該当品がメーカーに見当たりません。どのようなものを想定されていますでしょうか。メーカー商品名などを具体的にご教授ください。 ・数値番の別紙明細、別紙 00-0003 冷媒管保温化粧ケースの概要欄に記載の寸法が、更新する冷媒管の寸法の合計((6.35 外径+保温厚 10mm+保温厚 10mm)+(12.7 外径+保温厚 20mm+保温厚 20mm)=79.05) ((9.52 外径+保温厚 10mm+保温厚 10mm)+(15.88 外径+保温厚 20mm+保温厚 20mm)=85.4)) 以下のため、化粧ケース内に収まりません。記載されている寸法は、既存の化粧ケースの寸法でしょうか。その場合、既存冷媒管再利用部分の化粧ケースは記載の寸法のもの、更新する冷媒管部分は収まるサイズのもの(140×80 等)とし、途中で寸法が変わるものと考えてよろしいでしょうか。 ・ドレン配管について、数値番には排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) と記載されていますが、カラーVPではなく記載の通りグレーの一般的な VP 管としてよろしいでしょうか。 ・新設する浸透枳とドレン管の接続方法が不明です。ます蓋を格子状としての間接排水と想定してよろしいでしょうか。 ・浸透枍の施行時に発生する土は、場内敷き均しでよろしいでしょうか。 ・日曜、祝日の保育利用がない日は、作業は何時から何時まで行ってよろしいでしょうか。 	<p>回答作成中</p>